四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类、市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道、风景园林）施工图审查一类
编号：22861 有效期至：2024年12月31日

蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程--站前广场）

设计单位对施工图设计文件审查意见的回复

(审图报告编号:)

(设计项目编号:MSSC2206-TCJ02-J615)

设计单位: 成都美厦建筑设计有限公司

(签章)

资质等级:　　　　甲级

许可证号:**A151006769**

资质印章（出图章）:

四川省建设工程设计出图专用章
成都美厦建筑设计有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A151006769 有效期至：2025年01月06日

(签章)

设计单位负责人:　　　　　　　　(签字)

日期: **2022** 年 **11** 月 **10** 日

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道、风景园林）施工图审查一类
编号：2286 有效期至：2024年12月31日

专业类别	设计单位对审查意见的回复内容
景观专业	勘察设计执行工程建设标准强制性条文及涉及安全、公众利益等方面存在的主要问题 1. SM-1 建筑设计总说明，部分规范已废止，设计说明需补充设计规模、面积等。 回复：已修改及补充。 2. ZP-8 总平面绿化布置，灌木在平面中标明种植种类、范围和面积 回复：已补充。 3. 缺少植物网格放样平面图。 回复：已补充。 4. XT-1 雕塑基座建筑大样图，雕塑基座正立面图建议明确材质的规格；混凝土挡墙大样图，侧面铺装的规格不合理。 回复：已补充和修改。 5. XT-4 什邡标志大样图，补充纹样网格放样平面图；材质需明确规格大小。 回复：已补充. 6. XT-6 通用大样，图 4，需标明收边、相接的材质，排水方向、坡度；B-B 缺少尺寸标注，嵌草砖的标注与结构层剖面不符，车轮定位器补充安装详图。 回复：已补充并修改. 7. XT-8 道路结构大样图，图 3 需明确排水方向、坡度。 回复：已补充.

四川省建设工程设计出图专用章
成都美厦建筑设计有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A151006769 有效期至：2025年01月06日

审查结论	合格	违反强制性条文数	无
审查机构意见 (盖　章)		设计单位相关人员签名	回复人： 审核人：

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道、风景园林）施工图审查一类
编号：2286
有效期至：2024年12月31日

专业类别	设计单位对审查意见的回复内容
结构专业	勘察设计执行工程建设标准强制性条文及涉及安全、公众利益等方面存在的主要问题 1、雕塑基座作为类地下结构，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)，其框架结构抗震等级可划为四级。 回复：雕塑基座框架梁柱在地面，故抗震等级采用的三级 2、雕塑基座 2.500m 处梁柱平法施工图中框架主梁应以 WKLx 标注。 回复：已在图中修改 3、根据建筑立面图，休闲廊架 1、2、6、7、8、9、13、14 轴柱为斜柱，而对照基础平面布置图及屋顶梁柱布置图并未体现上述位置柱为斜柱，应核实修改。如确认为斜柱，则应在明确屋顶支点位置后补充相应节点构造大样。 回复：斜柱也参考直柱与梁的连接节点，采用焊接直接连接 4、补充雕塑基座、休闲廊架结构（包括基础）计算书。 回复：已补充计算书 5、其它“错、漏、碰、缺”应自行核对修改。 回复：已自行核对。

四川省建设工程设计出图专用章
成都美厦建筑设计有限公司
资质证书范围：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A151006769 有效期至：2025年01月06日

审查结论	合格	违反强制性条文数	无
审查机构意见 (盖　章)		设计单位相关人员签名	回复人： 审核人：

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道、风景园林）施工图审查一类
编号：2286 有效期至：2024年12月31日

专业类别	设计单位对审查意见的回复内容
给排水专业	勘察设计执行工程建设标准强制性条文及涉及安全、公众利益等方面存在的主要问题：

1、（排水设计说明）应补充《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003）等规范

回复：设计说明已补充相关规范；

2、（排水设计说明）应根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021完善相应抗震设计说明。

四川省建设工程设计出图专用章
成都美度建筑设计有限公司
资质证书范围：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A151006769 有效期至：2025年01月06日

回复：设计说明已补充相关内容；

3、（排水设计说明）根据《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）2.0.13 应明确室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。（强条）

回复：设计说明已补充相关内容；

4、（给排水平面图）场地排水沟应接至室外雨水系统。

回复：设计已完善；

5、（给排水平面图）未见管道高程表，应补充，同时应补充相应定位尺寸。

回复：设计已补充；

审查结论	合格	违反强制性条文数	无
审查机构意见 (盖　章)		设计单位相关人员签名	回复人： 审核人：

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查业务范围：房屋建筑工程（含人防）市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道、风景园林）专业施工图审查二类
编号：22861 有效期至：2024年12月31日

专业分类	设计单位对审查意见的回复内容
电气专业	勘察设计执行工程建设强制性条文及涉及安全、公众利益等方面存在的主要问题： 若经过初步设计审查阶段，补充初设意见执行情况。 回复：同意审查意见，已补充初设意见。 2、 设计依据补充《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022。 回复：同意审查意见，已补充修改。 3、 设计说明补充电气抗震措施。 回复：同意审查意见，已补充修改。 4、 明确距地面 2.5m 以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启。JGJ/T163-2008 第 8.3.5 条。 回复：同意审查意见，已补充明确。 5、 明确距地面 2.8m 以下的照明设备应使用工具才能打开外壳进行光源维护。JGJ/T163-2008 第 8. 3. 5 条。 回复：同意审查意见，已补充明确。 6、 明确灯具外壳防护等级。JGJ/T163-2008 第 3.3.3 条。GB55024-2022 第 4.5.3 条。 回复：同意审查意见，已补充明确。 7、 明确照明配电箱的防护等级。JGJ/T163-2008 第 8.3.5 条。GB55013-2021 第 7.0.5 条。 回复：同意审查意见，已补充明确。

四川省建设工程设计出图专用章
成都美厦建筑设计有限公司
资质证书范围：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书编号：A151006769 有效期至：2025年01月06日

审查结论	合格	违反强制性条文数	无
审查机构意见 (盖　章)		设计单位相关人员签名	回复人：郭强 审核人：何建山